

INVESTOINNIT TP 2022

MAA- JA VESIALUEET

Hankekuvaus:

Menot maa-alueiden ostot

Määräaloja myyty: Tulikaarre-, Pahkasalo- ja Kiikkukallio -tiloista, maa-alueiden myynnistä kertyi myyntivoittoa 25.781 e, jotka kirjattiin käyttötalouteen.

	TP 2021	Talousarvio 2022	MRM 2022	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama
Investointitulot	22 829	30 000	0	30 000	3 929	26 071
Investointimenot	-17 001	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
Nettomenot	5 828	10 000	0	10 000	3 929	6 071

= valtuustoon nähden sitovat erät

OSAKKEET JA OSUUDET

Hankekuvaus:

Ostettu osakkeita:

- Kuntien Tiera Oy:n 486 e ja

- Tuusniemen Osuuspankilta Tuusniemen Virastotalo Oy:n osakkeita 7.650 e

	TP 2021	Talousarvio 2022	MRM 2022	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama
Investointitulot	6 205	20 000	0	20 000	0	20 000
Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	-8 136	-11 864
Nettomenot	6 205	0	0	0	-8 136	8 136

= valtuustoon nähden sitovat erät

IRTAIN OMAISUUS

KONEET JA KALUSTO

	TA2022	MRM	Käyttö	Poikkeama
- Koulukeskus kotitalousluokan kalusteet	-30.000	18.000	0	-12.000
- Väestönsuojan varustus	-15.000	0	0	-15.000

Hankekuvaus: Koulukeskuksen kotitalousluokan kalustohankinnat siirrettiin vuodelle 2023 ja väestönsuojan varustus hankinta toteutettiin käyttötalousmenoista.

	TP 2021	Talousarvio 2022	MRM 2022	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	-48 192	-45 000	18 000	-27 000	0	-27 000
Nettomenot	-48 192	-45 000	18 000	-27 000	0	-27 000

= valtuustoon nähden sitovat erät

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

MUUT HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET

	TA2022	MRM	Käyttö	Poikkeama
- Sairaalan sisäpiha	-120.000	20.000	-70.519	-29.481
- Koulukeskus ison salin katto	- 10.000	-45.000	-38.511	-16.489
- Turulan koulukesk. pihan kehitt.	0	-14.000	-13.883	- 117

Hankekuvaus:

Toteutettiin sairaalan sisäpihan saneeraus ja koulukeskuksen kattojen paikkaukset sekä saatettiin loppuun koulukeskuksen pihan kehittämishanke.

	TP 2021	Talousarvio 2022	MRM 2022	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama
Investointitulot	51 118	0	0	0	5 000	5 000
Investointimenot	-80 143	-130 000	-39 000	-169 000	-122 913	-46 087
Nettomenot	-29 025	-130 000	-39 000	-169 000	-117 913	-51 087

= valtuustoon nähden sitovat erät

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

LIIKENNEVÄYLIEN SANEERAUS

Hankekuvaus: Toteutettiin katuvalojen saneeraus Keskitie-Meijerintie. Katualueiden lohkomishanke siirrettiin vuodelle 2023.

	TP 2021	Talousarvio 2022	MRM 2022	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	0	-40 000	0	-40 000	-35 555	-4 445
Nettomenot	0	-40 000	0	-40 000	-35 555	-4 445

= valtuustoon nähden sitovat erät

MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

AMPUMARADAN MAAPERÄN KUNNOSTUS

TA2022	MRM	Käyttö	Poikkeama
-60.000	39.000	-10.790	-10.210

Hankekuvaus: Toteutettiin Käärmevaarun vanhan ampumaradan maa-alueiden kunnostus ja rakenteiden purku.

	TP 2021	Talousarvio 2022	MRM 2022	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama
Investointitulot	0	30 000	0	30 000	5 892	24 108
Investointimenot	0	-60 000	39 000	-21 000	-10 790	-10 210
Nettomenot	0	-30 000	39 000	9 000	-4 898	4 102

= valtuustoon nähden sitovat erät

SATAMA-ALUEEN KEHITTÄMINEN / SAUNA

	TA2022	MRM	Käyttö	Poikkeama
- Satama-alueen kurturuusujen poisto	-30.000	- 3.500	-33.142	-358
- Rantabulevardin siltojen kunnostus	-25.000	24.500	0	-500

Hankekuvaus: Toteutettiin satama-alueen kurturuusujen poisto ja rantabulevardin siltojen ja muiden kiinteiden rakenteiden kunnostaminen siirtyi vuodelle 2023.

	TP 2021	Talousarvio 2022	MRM 2022	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama
Investointitulot	0	0	0	0	15 000	15 000
Investointimenot	13 482	-55 000	21 000	-34 000	-33 142	-858
Nettomenot	13 482	-55 000	21 000	-34 000	-18 142	-15 858
= valtuustoon nähden sitovat erät						

KAAPELIN SIIRTO D-ASEMA TEBOIL

Hankekuvaus: P-K S:n maakaapelin ja Savon Kuidun tietoliikennekaapelin siirto D-aseman rakentamisen alta.

	TP 2021	Talousarvio 2022	MRM 2022	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	-24 726	0	0	0	0	0
Nettomenot	-24 726	0	0	0	0	0
= valtuustoon nähden sitovat erät						

LEIRITIE

TA2022	MRM	Käyttö	Poikkeama
-21.000	-18.000	-38.787	-213

Hankekuvaus: Saatettiin loppuun Leiritien asemakaava-alueen infrastruktuurin viimeistely.

	TP 2021	Talousarvio 2022	MRM 2022	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	-162 229	-21 000	-18 000	-39 000	-38 787	-213
Nettomenot	-162 229	-21 000	-18 000	-39 000	-38 787	-213
= valtuustoon nähden sitovat erät						

UIMALAN PERUSKORJAUS

Hankekuvaus: Uimalan peruskorjaus aloitettiin maalaamalla pukukoppeja, uimalaiturin peruskorjaus siirryi vuodelle 2023.

Tulot: Peruskorjaukseen rahoitus Edla Miettisen perintövaroista.

	TP 2021	Talousarvio 2022	MRM 2022	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama
Investointitulot	0	35 000	0	35 000	0	35 000
Investointimenot	0	-35 000	0	-35 000	-1 791	-33 209
Nettomenot	0	0	0	0	-1 791	-1 791

= valtuustoon nähden sitovat erät

VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

TA2022	MRM	Käyttö	Poikkeama
-35.000	-21.000	-65.691	9.691

Hankekuvaus: Toteutettiin viemärlaitoksen JPV varoaltaan reunojen korotus.

	TP 2021	Talousarvio 2022	MRM 2022	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	-161 379	-35 000	-21 000	-56 000	-65 691	9 691
Nettomenot	-161 379	-35 000	-21 000	-56 000	-65 691	9 691

= valtuustoon nähden sitovat erät

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	MRM 2022	TA muut. jälkeen	TP 2022	Poikkeama
Investointitulot	80 150	115 000	0	115 000	29 821	85 179
Investointikulut	-480 188	-461 000	0	-461 000	-316 805	-144 195
Nettoinvestoinnit	-400 037	-346 000	0	-346 000	-286 984	-59 016

